Activity Name	Start Date	Finish Date	Jan '04					Feb '04				Mar '04					Apr '04					May '04					Jun '04			
			28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20
Remove CPU from storage ring and bring to MM1.	1/5/04	1/5/04																										
Disconnect CPU power supply	1/5/04	1/6/04																										
Install CPU PS in MM1	1/7/04	1/9/04																										
Flush and dry CPU water lines	1/6/04	1/6/04																										
Remove corrector coils	1/7/04	1/7/04																										
Remove top jaw	1/8/04	1/8/04																										
Remove bottom jaw	1/9/04	1/9/04																										
Disconnect top jaw water lines	1/12/04	1/17/04																										
Remove steel poles from top jaw	1/19/04	1/20/04																										
Install Vanadium / Permendur poles to top jaw	1/21/04	1/23/04																										
Reconnect top jaw water lines	1/26/04	2/2/04																										
Disconnect bottom jaw water lines	2/3/04	2/9/04																										
Remove steel poles from bottom jaw	2/10/04	2/11/04																										
Install Vanadium / Permendur poles to bottom jaw	2/12/04	2/16/04																										
Reconnect bottom jaw water lines	2/17/04	2/23/04																										
Install top and bottom jaws	2/24/04	2/26/04																										
			28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20

Activity Name	Start Date	Finish Date	Jan '04					Feb '04				Mar '04					Apr '04				May '04					Jun '04			
			28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20
Reconnect corrector coils	2/27/04	3/1/04																										
Install CPU on bench	3/2/04	3/2/04																										
Connect CPU to power supply and water	3/3/04	3/3/04																										
Magnetic Measurement	3/4/04	4/2/04																										
Remove CPU from bench and install in storage ring	4/5/04	4/7/04																										
Remove CPU power supply from bench and install in mezzanine	4/5/04	4/9/04																										
			28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20